

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持 運営等措置	中津若者広場トイレ設置工 事	日高川町	7,029,000	6,157,000	

## II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	中津若者広場トイレ設置工事		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日高川町		
交付金事業実施場所		日高川町大字高津尾地内		
交付金事業の概要		<p>トイレ設置工事 中津若者広場に1箇所トイレを新設しました。(建築工事、機械設備工事、電気設備工事)</p> <p>中津若者広場は、平成23年発生の水害により、広場内のトイレが流出しました。施設利用者は、長年にわたり距離が離れた近隣施設のトイレを利用しており、不便な状態となっていることから、利便性向上のため、新たにトイレを広場内に設置しました。</p>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 第2次日高川町長期総合計画(前期基本計画:平成30年度～令和4年度) 第3章 豊かな心を育む教育・文化のまち 5. 元気を生み出すスポーツの振興 《主要施策》 (1)スポーツ施設の整備充実と利用促進 多様化する利用者ニーズの的確な把握に努めるとともに、スポーツ施設の整備充実を図ります。</p> <p>目標： 流出後、長年にわたる不便な状態を広場内にトイレを設置することで解消し、施設利用者の利便性を向上させました。(令和3年度)</p>		
事業開始年度		令和3年度	事業終了年度	令和3年度
事業期間の設定理由				

	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度			
	交付金事業の成果目標及び成果実績	中津若者広場の利便性向上	—	成果実績	件	—		
				目標値	件	—		
				達成度	%			
評価年度の設定期理由								
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施								
交付金事業の定性的な成果及び評価								
本交付金の活用により、広場内にトイレを設置することで利便性を高め、利用者、特に高齢者の方の快適な施設利用が可能となりました。								
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	3年度			
	トイレ 1箇所設置(建築工事一式、機械設備工事一式、電気設備工事一式)		活動実績	%	100			
			活動見込	%	100			
			達成度	%	100			

交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考
総事業費	7,029,000	0	0	
交付金充当額	6,157,000			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	6,157,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
トイレ設置工事	指名競争入札	株式会社 上平建設(日高川町)	7,029,000	
計			7,029,000	
交付金事業の担当課室	教育課			
交付金事業の評価課室	教育課			